

Intesa: LOMBARDIA
Strumento: Accordo di Programma Quadro - III Atto integrativo dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Sanità
Responsabile Strumento: Dr. Walter Bergamaschi - Direttore Generale Salute - Regione Lombardia

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: LOMSE07 **Versione del:** 31/10/2013

C.U.P.: C45B07000040006

Titolo Progetto: Adeguamento strutturale e impiantistico del presidio e nuovo blocco operatorio

Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - SANITARIE - STRUTTURE OSPEDALIERE

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - COMPLETAMENTO DI NUOVA REALIZZAZIONE

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
LOMBARDIA	MILANO	ABBIATEGRASSO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano	Ing. Roberto De Ponti	Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano
Programmatore	REGIONE LOMBARDIA		

Stato Progetto: Attivo - Verificata

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Progettazione Preliminare

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare					Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano	data approvazione: 15-DIC-04 responsabile: Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano
Progettazione Definitiva		01/03/2007		24/12/2007	Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano	data approvazione: 24-DIC-07 responsabile: Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano
Progettazione Esecutiva		02/01/2008		15/05/2008	Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano	data approvazione: 15-MAG-08 responsabile: Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano
Esecuzione Lavori		18/02/2010		17/11/2012		proroga termini di ultimazione di gg. 50 Det. 424/12 del 14.06.2012 opere complementari assegnate con Det. 423/12 del 14.06.2012 scadenza in data 17.10.2012
Collaudo		26/11/2012	15/07/2013	19/07/2013		
Chiusura Intervento						
Funzionalità	01/12/2013		31/03/2014			

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva		

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
interferenze nel corso degli scavi di tubazioni fluidi provenienti dalla centrale termica e idrica per alimentazione rimanenti fabbricati del Presidio compresi nel perimetro della nuova costruzione con conseguenti spostamenti			17/05/2010	21/06/2010

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
MIG54692 - Da migrazione	000 - Stipula contratto	31/08/2009	21/10/2009		il 12.12.2008 è la data del decreto del MDS di ammissione al finanziamento

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 17.570.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2008	299.213,00	0,00	299.213,00
2009	158.269,00	0,00	158.269,00
2010	3.314.595,00	0,00	3.314.595,00
2011	4.777.303,00	0,00	4.777.303,00
2012	5.568.911,00	0,00	5.568.911,00
2013	1.684.170,00	1.767.539,00	3.451.709,00
Totali	15.802.461,00	1.767.539,00	17.570.000,00

Avanzamento Spese (%): 89,94

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 17.570.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2007	Regione		418.095,00	N
2007	Stato altri provvedimenti	Legge.67/1988	8.361.905,00	N
2007	Altro pubblico	Azienda Ospedaliera	5.642.912,00	N
2008	Altro pubblico	Azienda Ospedaliera a seguito di Delibera del Direttore Generale n. 322/08 del 15/05/2008	3.147.088,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 15.802.461,00

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
30/04/2008	1	166.525,00	spese tecniche di progettazione definitiva
16/10/2008	1	132.688,00	spese tecniche di progettazione esecutiva
04/03/2009	1	120.865,00	spese tecniche di progettazione esecutiva
11/12/2009	1	37.404,00	opere propedeutiche di cantierizzazione per spostamento sottoservizi
22/01/2010	1	40.248,00	
15/06/2010	1	564.282,00	
16/06/2010	1	18.120,00	
16/06/2010	2	17.977,00	
28/07/2010	1	21.887,00	
31/08/2010	1	760.276,00	
21/09/2010	1	27.875,00	
20/10/2010	1	556.989,00	
03/11/2010	1	20.989,00	
15/11/2010	1	708.316,00	
13/12/2010	1	26.536,00	
31/12/2010	1	551.100,00	
14/03/2011	1	20.567,00	
31/03/2011	1	12.829,00	
31/03/2011	2	9.260,00	
28/04/2011	1	42.504,00	
03/05/2011	1	685.946,00	SAL N. 6
12/05/2011	1	25.641,00	SPESE TECNICHE A TUTTO IL SAL N. 6
23/05/2011	1	58.731,00	COMPETENZE PER REDAZIONE PERIZIA MODIFICATIVA DI VARIANTE N. 1
31/05/2011	1	579.390,00	SAL N. 7
10/06/2011	1	18.105,00	SPESE TECNICHE A TUTTO IL SAL N. 7
29/08/2011	1	558.190,00	S.A.L. n. 8 alla data del 29.08.2011
20/09/2011	1	21.895,00	attrezzature di primo impianto blocco operatorio
30/09/2011	1	1.135.857,00	S.A.L n. 9 a tutto il 30.09.2011
11/10/2011	1	19.545,00	spese tecniche a tutto il S.A.L. n. 8
14/11/2011	1	21.287,00	attrezzature di primo impianto blocco operatorio
15/11/2011	1	666.381,00	S.A.L. n. 10 a tutto il 31.10.2011
30/11/2011	1	40.361,00	spese tecniche a tutto il S.A.L. n. 9
19/12/2011	1	808.592,00	S.A.L. n. 11 a tutto il 15.12.2011

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
20/12/2011	1	24.322,00	spese tecniche a tutto il S.A.L. n. 10
27/12/2011	1	27.900,00	spese tecniche a tutto il S.A.L. n. 11
15/02/2012	1	826.824,00	S.A.L. n. 12 a tutto il 15.02.2012
15/02/2012	2	30.108,00	SPESE TECNICHE a tutto il S.A.L. n. 12
16/04/2012	1	836.780,00	S.A.L. n. 13 a tutto il 16/04/2012
16/04/2012	2	27.404,00	SPESE TECNICHE a tutto il S.A.L. n. 13
24/04/2012	1	9.982,00	SCAFFALATURE IN ACCIAIO INOX PER BLOCCO OPERATORIO
11/05/2012	1	145.503,00	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO OPERE DI COMPLETAMENTO
18/06/2012	1	149.041,00	ARREDI DIVERSI PER BLOCCO OPERATORIO
18/06/2012	2	138.732,00	ATTREZZATURE DIVERSE (ARREDI CHIRURGICI) PER BLOCCO OPERATORIO
27/06/2012	1	781.890,00	S.A.L. n. 14 a tutto il 27.06.2012
29/06/2012	1	7.802,00	Liquidazione competenze per collaudo statico
13/07/2012	1	95.846,00	interventi relativi ad adeguamento strutturale ed impiantistico in corso d'opera
17/07/2012	1	309.507,00	realizzazione illuminazione di emergenza ed impianto EVAC
20/07/2012	1	30.395,00	SPESE TECNICHE a tutto il S.A.L. n. 14
20/07/2012	2	119.742,00	FORNITURA TRAVI TESTALETTO
03/08/2012	1	918.775,00	S.A.L. n. 1 a tutto il 03/08/2012 relativo ad OPERE DI COMPLETAMENTO art. 57 D. Lgs. 163/06
24/08/2012	1	61.775,00	COMPETENZE PER REDAZIONE PERIZIA MODIFICATIVA DI VARIANTE N. 2
10/09/2012	1	30.250,00	ATTREZZATURA (COLONNA PENSILE ATTREZZATA) PER SALA OPERATORIA
14/09/2012	1	4.934,00	ONERI DELLA SICUREZZA OPERE PROPEDEUTICHE ESTERNE
14/09/2012	2	21.678,00	SISTEMAZIONE SCARPATA ESTERNA PERIMETRALE
21/09/2012	1	83.286,00	FORNITURA E POSA DI N. 2 GRUPPI STATICI DI CONTINUITA'
01/10/2012	1	27.304,00	FORNITURA E POSA CORRIMANO
01/10/2012	2	12.973,00	OPERE AGGIUNTIVE COMPLETAMENTO FOGNATURA
01/10/2012	3	40.105,00	PROTEZIONI MURALI PARACOLPI E PARASPIGOLI
05/10/2012	1	276.166,00	S.A.L. n. 2 a tutto il 18.09.2012 relativo ad OPERE di COMPLETAMENTO art. 57 D. Lgs. 163/06
23/10/2012	1	56.459,00	FORNITURA E POSA U.T.A. SUPPLEMENTARI
06/11/2012	1	90.200,00	determinazione n. 877/12 del 06/11/2012
14/11/2012	1	10.890,00	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO CHIAMATA INFERMIERI
16/11/2012	1	89.650,00	impianto di illuminazione di emergenza ed EVAC - 2° S.A.L. determinazione n. 914/12 del 16/11/2012
30/11/2012	1	65.953,00	spese tecniche - estensione incarico per opere complementari (progettazione preliminare definitiva ed esecutiva)
10/12/2012	1	6.134,00	compenso per redazione certificazione energetica
14/12/2012	1	50.688,00	1° acconto spese tecniche per Direzione Lavori opere complementari
21/12/2012	1	15.054,00	2° acconto spese tecniche per Direzione Lavori opere complementari

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
31/12/2012	1	107.731,00	S.A.L. n. 3 - opere complementari
28/02/2013	1	5.853,00	3° acconto spese tecniche per Direzione Lavori opere complementari
11/03/2013	1	3.775,00	Compenso redazione relazione e prove requisiti acustici passivi (determina n. 122/13 del 22/02/2013)
22/03/2013	1	80.350,00	opere varie in economia per sistemazioni aree esterne adiacenti il fabbricato
23/04/2013	1	3.272,00	incarico consulenza tecnica-specialistica alle operazioni di collaudo in corso d'opera determina n. 351/13 del 23.04.2013
14/05/2013	1	9.900,00	installazione pulsanti sgancio impianti elevatori ordina n. 2013013865 del 14/05/2013
13/06/2013	1	11.755,00	integrazione supervisione e controllo impianto illuminazione parti comuni ordine n. 2013016810 del 13/06/2013
13/06/2013	2	4.300,00	modifica prese radiologiche piano seminterrato palazzina M ordine n. 2013016805 del 13/06/2013
13/06/2013	3	26.753,00	integrazione luci emergenza, cartelli indicatori, valvole a farfalla gruppi frigo ordini n. 2013016811 e 201316813 del 13/06/2013
25/06/2013	1	4.124,00	allarmi UPS e sostituzione batterie GRUPPI CONTINUITA' ordini n. 2013017999 e n. 2013018020
25/06/2013	2	2.569,00	segnaletica verticale piazzale edificio M ordine n. 2013018047
26/06/2013	1	4.612,00	Messa in sicurezza facciate ordine n. 2013018292
05/07/2013	1	3.993,00	taglio prato area esterna al Nuovo Fabbricato ordine n. 2013019232
05/07/2013	2	22.609,00	adeguamento tubazioni CDZ edificio Y ordini n. 2013018027, n. 2013018037, n. 2013018054 e n. 2013019150
05/07/2013	3	3.373,00	realizzazione punti presa BLOCCO OPERATORIO e ricerca guasto QUADRO GENERALE ordini n. 2013018285 e n. 2013019175
19/07/2013	1	6.547,00	S.A.L. FINALE - opere complementari
19/07/2013	2	365.079,00	S.A.L. FINALE - opere principali
19/07/2013	3	43.838,00	Protezione REI120 per tubazione gas e integrazione postazione allarmi ordini n. 2013020784 e n. 2013020785
19/07/2013	4	11.632,00	opere di completamento rete idrica impianto antincendio ordini n. 2013020799 e n. 2013023986
31/07/2013	1	3.388,00	adeguamento linea impianto UTA ordine n. 2013021727
09/08/2013	1	2.510,00	sistemazione pavimentazione edificio Y ordini n. 2013022301 e n. 2013017981
10/09/2013	1	662.623,00	Acquisti attrezzature ed arredi accessori Blocco Operatorio
11/10/2013	1	18.094,00	Acconto Spese Tecniche per DIREZIONE LAVORI a tutto lo Stato Finale - OPERE PRINCIPALI
24/10/2013	1	128.881,00	Completamento opere impiantistiche (regolazioni - U.T.A. - modifiche canalizzazioni - modifiche impianti - evacuazione fumi - modifiche luci corridoi - modifiche gas medicinali - compartimentazioni REI)
24/10/2013	2	42.900,00	Ripristino difetti pavimentazione in p.v.c.
24/10/2013	3	41.800,00	Verifica e codifica "Control Room" (HONEYELL)
25/10/2013	1	24.728,00	Completamento impianti idraulici e fornitura filtri macchine cdz
25/10/2013	2	14.733,00	Completamento e verifica allarmi ascensori - gas medicali - rilevazione fumi
30/10/2013	1	219.529,00	Arredi ed Attrezzature - completamento CUP e NUCLEO OPERATORIO

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 8.397.143,46

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
24/12/2010	1	418.095,00	0,00	0,00	QUOTA PARTE 1° SAL - SALDO QUOTA REGIONALE
19/04/2011	2	2.171.768,17	0,00	0,00	SALDO 1° SAL E PAGAMENTO 2°, 3° E 4° SAL - QUOTA MINISTERO
07/06/2011	3	360.963,17	0,00	0,00	ACCONTO 5° SAL - QUOTA MINISTERO
07/06/2011	4	190.136,83	0,00	0,00	SALDO 5° SAL - QUOTA MINISTERO
20/07/2011	6	579.389,80	0,00	0,00	SALDO 7° SAL - QUOTA MINISTERO
25/07/2011	5	685.945,70	0,00	0,00	SALDO 6° SAL - QUOTA MINISTERO
13/12/2011	6	558.189,50	0,00	0,00	SALDO 8° SAL - QUOTA MINISTERO
29/12/2011	7	1.135.857,80	0,00	0,00	SALDO 9° SAL - QUOTA MINISTERO
13/03/2012	1	661.381,10	0,00	0,00	SALDO 10° SAL - QUOTA MINISTERO
13/03/2012	2	808.592,40	0,00	0,00	SALDO 11° SAL - QUOTA MINISTERO
11/05/2012	1	826.823,99	0,00	0,00	SALDO 12° SAL - QUOTA MINISTERO

C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0,00

6 - AVANZAMENTO FISICO
A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
31/12/2009	4	SAL	0,00	

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	28.097,00	35.690,00	35.690,00	35.690,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			



D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.