

Intesa: LOMBARDIA
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Atto integrativo dell'Accordo di Programma Quadro in Materia di Sanità
Responsabile Strumento: Dr. Walter Bergamaschi - Direttore Generale Salute - Regione Lombardia

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: LOMSC12 **Versione del:** 31/10/2013

C.U.P.: C78B04000010001

Titolo Progetto: Nuovo ospedale di Legnano. Revoca contributo dgr 49306/2000

Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - SANITARIE - STRUTTURE OSPEDALIERE

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - NUOVA REALIZZAZIONE

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
LOMBARDIA	MILANO	LEGNANO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano	Ing. Roberto De Ponti	Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano
Programmatore	REGIONE LOMBARDIA		

Stato Progetto: Attivo - Verificata

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO
A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di fattibilità

Fase	Attività	Data Effettiva		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva		
Progettazione	Progettazione Preliminare		23/04/2004		
Attività		Data Inizio		Data Fine	
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Studio di fattibilità				Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano	data approvazione: 20-MAR-02 responsabile: Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano
Progettazione Preliminare			14/10/2003	23/04/2004	Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano data approvazione: 09-GIU-04 responsabile: Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano
Progettazione Definitiva			09/06/2004	15/11/2005	Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano data approvazione: 15-NOV-05 responsabile: Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano
Progettazione Esecutiva			30/10/2005	28/02/2006	Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano data approvazione: 07-MAR-06 responsabile: Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano
Esecuzione Lavori			08/03/2006	28/02/2010	Fine lavori principali 30.11.2009 Fine lavori opere in variante 28.02.2010 data approvazione: responsabile:
Collaudo			01/03/2010	15/09/2010	data approvazione: responsabile:
Chiusura Intervento			01/10/2010	31/12/2013	
Funzionalità			04/10/2010	31/12/2013	da trasferire FARMACIA

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		
altre attività ATTIVAZIONE FINANZIAMENTI autorizzazione del finanziamento		20/07/2004		26/08/2004		responsabile:

Approvazioni	Data Approvazione Prevista	Data Approvazione Effettiva	Soggetto Competente	Note
--------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
MIG54033 - Da migrazione	000 - Stipula contratto	31/01/2005	21/01/2005		

3 - PIANO ECONOMICO
Costo Complessivo (Euro): 179.316.062,91

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2005	4.285.235,00	0,00	4.285.235,00
2006	18.385.332,00	0,00	18.385.332,00
2007	33.428.356,00	0,00	33.428.356,00
2008	51.252.771,00	0,00	51.252.771,00
2009	35.223.049,00	0,00	35.223.049,00
2010	23.462.103,00	0,00	23.462.103,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	5.171.257,01	0,00	5.171.257,01
2013	148.500,00	7.959.459,90	8.107.959,90
Totali	171.356.603,01	7.959.459,90	179.316.062,91

Avanzamento Spese (%): 95,56
4 - PIANO FINANZIARIO
Totale Finanziamento (Euro): 179.316.062,91

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2004	Regione		3.976.186,00	N
2004	Stato altri provvedimenti	Legge.67/1988	66.623.814,00	N
2005	Stato altri provvedimenti	Decreto Legislativo.254/2000	12.900.000,00	N
2007	Regione	Decreto Direzione Generale Sanità n. 14121 del 22/11/2007	18.000.000,00	N

2007	Privato	04763350966 - GENESI UNO S.P.A.	56.571.799,00	N
2008	Altro pubblico	Azienda Ospedaliera	13.787.213,00	N
2010	Stato altri provvedimenti	Legge.203/2008	1.331.556,91	N
2010	Privato	04763350966 - GENESI UNO S.P.A.	6.125.494,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE
A. Impegni Contrattualizzati

 Importo Totale (Euro): **179.316.062,91**

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
23/03/2005	1	155.921.000,00	convenzione di concessione per la costruzione e gestione nuovo ospedale
23/12/2009	1	18.000.000,00	accordo bonario
29/12/2009	1	1.115.846,00	
22/12/2010	1	1.331.556,91	contributo statale revisione prezzi anno 2008
01/01/2012	1	2.947.660,00	Rideterminazione quadro economico effettuata con Delibera n. 653/11 del 30.12.2011 pubblicata il 30.01.2012 con aumento del contributo del Concessionario pari a € 6.125.494,00 e riduzione del valore dell'alienazione della vecchia sede ospedaliera di Legnano pari a € 13.787.213,00 e approvazione opere di completamento aggiuntive del nuovo ospedale effettuate negli anni 2010/2011

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 92.402.822,01

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
28/01/2005	1	3.976.186,00			anticipazione spese tecniche
19/07/2006	1	1.102.481,70			1 SAL
31/08/2006	1	2.839.316,07			2 SAL
12/10/2006	1	1.507.229,51			3 SAL
24/10/2006	1	3.262.172,80			4 SAL
30/11/2006	1	1.769.673,92			quota parte 5 SAL
20/04/2007	1	10.184.853,38			saldo 5 SAL + 6,7 SAL + spese tecniche
01/06/2007	1	1.619.027,91			espropri
04/07/2007	1	882.877,29			8 SAL
04/07/2007	2	3.162.934,60			9 SAL
01/08/2007	1	1.633.181,09			10 SAL
01/08/2007	2	2.263.209,25			11 SAL

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
20/09/2007	1	1.753.456,74			12 SAL
15/10/2007	1	1.928.599,70			13 SAL
19/11/2007	1	1.892.652,15			14 SAL
06/12/2007	1	4.679.207,89			15 SAL (quota parte)
28/03/2008	1	7.325.462,19			21° SAL liquidazione n. 2264 del 4.6.20081279 del 28.03.2008
28/03/2008	2	17.972.717,41			saldo 15° SAL + 16°, 17°, 18° e 19° SAL liquidazione n. 1279 del 28.03.2008
24/06/2008	1	2.923.644,16			21° SAL liquidazione n. 2661 del 24.6.2008
30/07/2008	1	660.899,26			indennità di esproprio - nota di liquidazione n. 3433 del 30.07.2008
26/08/2008	1	778.215,64			23° e 24° SAL al netto dell'acconto iniziale - nota di liquidazione n. 3759 del 26.08.2008
29/08/2008	1	37.154,99			oneri professionali per esproprio aree - nota di liquidazione n. 3804 del 29.8.2008
22/10/2008	1	301.906,35			25° SAL - nota di liquidazione n. 5289 del 22.10.2008
22/10/2008	2	1.580.840,37			25° SAL - nota di liquidazione n. 5289 del 22.10.2008
29/04/2010	1	4.000.000,00	0,00	0,00	
29/04/2010	2	3.462.099,63	0,00	0,00	
29/04/2010	3	663.366,49	0,00	0,00	
02/08/2010	1	290.610,03	0,00	0,00	
05/10/2010	1	3.519.000,00	0,00	0,00	
10/12/2010	1	830.939,24	0,00	0,00	acconto adeguamento prezzi ministero infrastrutture e trasporti
22/12/2010	1	500.617,67	0,00	0,00	saldo adeguamento prezzi ministero infrastrutture e trasporti
01/03/2012	1	1.098.016,90	0,00	0,00	saldo lavori complementari GENESI UNO S.p.a.
23/03/2012	1	1.073.328,53	0,00	0,00	saldo installazione sala ibrida emodinamica SIEMENS S.p.a.
23/08/2012	1	76.120,00	0,00	0,00	saldo adeguamento impiantistico MEDICINA NUCLEARE GENESI UNO S.p.A.
14/09/2012	1	82.461,50	0,00	0,00	adeguamento impianti di raffrescamento ed elettrici magazzino U.O. FARMACIA GENESI UNO S.p.A.
30/11/2012	1	619.861,65	0,00	0,00	lavori complementari 2° semestre 2011 e 1° semestre 2012 GENESI UNO S.p.A.
05/04/2013	1	148.500,00	0,00	0,00	lavori complementari 2° semestre 2012 GENESI UNO S.p.A.

C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0,00

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
31/12/2009	8	SAL	133.156.534,00	
28/02/2010	9	SAL N. 41-42-43	16.675.611,00	
31/12/2010	10	ADEGUAMENTO PREZZI MIN. INFR	1.331.556,91	

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	82.753,00	82.753,00	82.753,00	82.753,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Note Metodologiche

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.