



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP: C68I18000200002

Informazioni generali

Titolo Progetto:

OSPEDALE DI MAGENTA -
MONOBLOCCO ALA A E ALA B
- CARDIOLOGIA,
EMODINAMICA E
ELETTROFISIOLOGIA*VIA AL
DONATORE DI SANGUE N.
50*TRASFERIMENTO E
RIORGANIZZAZIONE DEL
REPARTO NELLA NUOVA
SEDE AL PIANO 1° DEL
MONOBLOCCO ALA A E ALA B

Annotazioni:

Classificazioni comuni

Settore:

Sanit

**Tipo finanziamento/Spazi
Finanziari:**

Altre forme di finanziamento



Generatore entrate: N

Tipo intesa: Lombardia

Legge obiettivo: N

Strumento attuativo

Strumento attuativo: Non Applicabile

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap
ITALIA	LOMBARDIA	MILANO	MAGENTA	

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Latitudine	Longitudine
8.88450622558594	45.46481015091878



Soggetti correlati ai progetti

Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Destinatario del finanziamento del progetto	Dr. Fulvio Edoardo Odinolfi
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Attuatore del progetto	Dr. Fulvio Edoardo Odinolfi
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Programmatore del progetto	Dr. Fulvio Edoardo Odinolfi

Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie
Regione	€ 1.870.000,00	ALTR n. 999999 del 9999	9999/99999	N
Totale:	1.870.000,00			



Impegni

Data	Tipo	Note	Importo
19/05/2020	IMPEGNO	Determinazione 1017 del 19.05.2020 - Validazione della progettazione	€ 21.569,60
13/05/2020	IMPEGNO	Determinazione 1016 del 19.05.2020 - Costi per componente commissioni di gara	€ 1.200,00
13/10/2020	IMPEGNO	Determinazione 967/2000-Progettazione definitiva esecutiva direzione lavori collaudo e sicurezza	€ 203.322,60
Totale:			€ 226.092,20

Pagamenti

Quadro Economico



Tipologia	Voce	Importo
Prevista	b.10 - per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 5.000,00
Prevista	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 187.704,72
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 1.036.116,95
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 43.883,05
Prevista	b.8 - per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 234.892,20
Prevista	b - somme a disposizione della stazione appaltante	€ 362.403,08

Economie

Piano dei Costi

Anno riferimento	Importo realizzato	Importo da realizzare
2020	€ 67.614,06	
2021		€ 1.802.385,94



Totale:	67.614,06	1.802.385,94
----------------	------------------	---------------------

Ribassi d'asta

Indicatori Core

Indicatori Istanza

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)



Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente
Progettazione Esecutiva	13/10/2020	13/10/2020	19/11/2020	19/10/2020		TECNCAER ENGINEERING SRL
Progettazione Definitiva	13/05/2020	13/05/2020	26/04/2021	26/04/2021		TECNCAER ENGINEERING SRL

Revoche/Rinunce



Sospensioni

Stato Avanzamento Lavori
