



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP: C61B17000040002

Informazioni generali

Titolo Progetto:

OSPEDALE DI MAGENTA
AMPLIAMENTO CORPO
"F"*VIA AL DONATORE DI
SANGUE 50*INTERVENTO DI
AMPLIAMENTO CORPO F E
MESSA A NORMA E
SICUREZZA PER
REALIZZAZIONE

Annotazioni:

Classificazioni comuni

Settore:

SanitÃ

**Tipo finanziamento/Spazi
Finanziari:**

Altre forme di finanziamento

Generatore entrate: N

Tipo intesa:

Lombardia

Legge obiettivo:

N



Strumento attuativo

Strumento attuativo:

Non Applicabile

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap
ITALIA	LOMBARDIA	MILANO	MAGENTA	1 2018

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Latitudine	Longitudine
8.891930580139162	45.4709960715268

Soggetti correlati ai progetti



Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Attuatore del progetto	1 2018
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Programmatore del progetto	1 2018
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Destinatario del finanziamento del progetto	1 2018

Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie
Regione	€ 3.600.000,00	ALTR n. 999999 del 9999	9999/99999	N
Totale:	3.600.000,00			1 2018

Impegni



Data	Tipo	Note	Importo	
17/04/2015	IMPEGNO	Progettazione definitiva - EET Cobolli e Gigli - Via Tadino, 24 - Milano	€ 105.097,56	1 2018
11/05/2015	IMPEGNO	Verifica e Validazione della Progettazione definitiva - SICIV S.r.l. - Via dei Mille, 22 - Brescia	€ 9.051,92	1 2018
11/08/2016	IMPEGNO	Progettazione esecutiva - EET Cobolli e Gigli - Via Tadino, 24 - Milano	€ 46.237,61	1 2018
20/03/2017	IMPEGNO	Validazione della progettazione esecutiva - SICIV s.r.l. - Via dei Mille, 22 - Brescia - Determinazione 402 del 20.03.2017	€ 8.540,00	1 2018
30/01/2017	IMPEGNO	Verifica vulnerabilità sismica - ORPE S.r.l - Via Magnago, 15 - Milano	€ 12.688,00	1 2018
14/07/2017	IMPEGNO	Esecuzione dei lavori - ITI Impresa Generle S.p.A. - Via Portogallo, 60 - Modena	€ 2.365.626,71	1 2018
01/08/2017	IMPEGNO	Direzione dei lavori - Società RPA S.r.l. - Strada del Colle 1/A - Perugia	€ 80.629,84	1 2018
31/07/2017	IMPEGNO	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Società RPA S.r.l. - Strada del Colle 1/A - Perugia	€ 47.997,53	1 2018
04/10/2019	IMPEGNO	Variante in corso d'opera DETERMINAZIONE 2049 DEL 04/10/2019	€ 393.951,64	



30/04/2020	IMPEGNO	Redazione pratiche Catastali - Studio Tecnico Pastorino - determinazione 870/2020	€ 3.552,64
02/03/2020	IMPEGNO	Incarico per redazione attestato di prestazione energetica - Geometrizzi. Marco Sartirana - Abbiategraasso - Determinazione 392/2020	€ 4.483,50
13/05/2020	IMPEGNO	Incarico Collaudatore Statico - Studio Progest VBM Magenta - determinazione 970/2020	€ 2.981,68
13/05/2020	IMPEGNO	Incarico collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera - Ing. Associati Ruggeroni e Borsotti - Determinazione 971/2020	€ 11.419,20
14/07/2017	IMPEGNO	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	€ 505.642,09
31/12/2015	IMPEGNO	Spese commissione tecnica gara Arch. Pelizzoni	€ 2.100,00

Totale: € 3.599.999,92

Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note
------	-----------	-----------------	-------------------	------



12/11/2015	PAGAMENTO	€ 52.548,77	Anticipo	Progettazione definitiva - EET Cobolli e Gigli - Via Tadino, 24 - Milano	1 2018
10/10/2016	PAGAMENTO	€ 52.548,77	Saldo	Progettazione definitiva - EET Cobolli e Gigli - Via Tadino, 24 - Milano	1 2018
29/09/2015	PAGAMENTO	€ 9.051,92	Saldo	Verifica e validazione della progettazione definitiva - SICIV S.r.l. - Via dei Mille,22 - Brescia	1 2018
22/06/2017	PAGAMENTO	€ 46.237,61	Saldo	Progettazione esecutiva - EET Cobolli e Gigli - Via Tadino, 24 - Milano	1 2018
14/06/2017	PAGAMENTO	€ 8.540,00	Saldo	Verifica e validazione della progettazione esecutiva - SICIV S.r.l. - Via dei Mille,22 - Brescia	1 2018
13/06/2017	PAGAMENTO	€ 12.688,00	Saldo	Verifica della vulnerabilità sismica - ORPE S.r.l. - Via Maniago, 15 Milano	1 2018
11/07/2018	PAGAMENTO	€ 127.890,47	Pagamento intermedio	determinazione 1 SAL 1164 del 12.06.2018	3 2018



06/11/2018	PAGAMENTO	€ 248.919,72	Pagamento intermedio	determinazione 2 SAL 1706 del 11.10.2018	4 2018
11/03/2019	PAGAMENTO	€ 72.045,10	Pagamento intermedio	Determinazione 4 SAL 439 del 26.02.2019	1 2019
17/01/2019	PAGAMENTO	€ 255.078,20	Pagamento intermedio	determinazione 3 SAL 2235 del 19.12.2018	1 2019
26/11/2019	PAGAMENTO	€ 20.557,48	Anticipo	5 acconto per DL a favore di RPA determinazione 1933 del 20.09.2019	
01/10/2019	PAGAMENTO	€ 8.788,15	Anticipo	4 ACCONTO CSE A FAVORE DI RPA - DETERMINAZIO NE N. 1430 DEL 3/07/2019	
18/12/2019	PAGAMENTO	€ 2.635,49	Anticipo	6 ACCONTO CSE A FAVORE DI RPA - DETERMINAZIO NE N.2300 DEL 11.11.2019	
26/06/2019	PAGAMENTO	€ 14.763,00	Anticipo	4 ACCONTO DIREZIONE LAVORI A FAVORE DI RPA DETERMINAZIO NE 1394 DEL 26/06/2019	



09/05/2019	PAGAMENTO	€ 296.818,67	Pagamento intermedio	SAL N. 5 DETERMINAZIO NE 950 del 19.04.2019
03/09/2019	PAGAMENTO	€ 334.239,71	Pagamento intermedio	SAL N. 8 - DETERMINAZIO NE 1715 DEL 13/08/2019
09/07/2019	PAGAMENTO	€ 478.849,78	Pagamento intermedio	6 SAL - DETERMINAZIOI NE 1310 DEL 14/06/2019
08/08/2019	PAGAMENTO	€ 332.568,94	Pagamento intermedio	7 SAL - DETERMINAZIO NE N. 1579 DEL 22.07.2019 - ITI
04/02/2019	PAGAMENTO	€ 11.596,45	Anticipo	DETERMIAZIO NE 26 DEL 10/01/2019 1 E 2 ACCONTO PER CSE - RPA
04/02/2019	PAGAMENTO	€ 19.480,57	Anticipo	DETERMINAZIO NE 27 DEL 10/01/2019 - DIREZIONE LAVORI 1 E 2 ACCONTO - RPA
26/07/2019	PAGAMENTO	€ 11.371,96	Anticipo	DETERMINAZIO NE 1259 DEL 6/06/2019 - DIREZIONE LAVORI 3 ACCONTO - RPA



26/07/2019	PAGAMENTO	€ 6.769,51	Anticipo	DETERMINAZIONE 1258 DEL 6/06/2019 - CSE 3 ACCONTO - RPA
26/11/2019	PAGAMENTO	€ 12.237,44	Anticipo	5 acconto CSE a favore di RPA determinazione n. 1936 del 20.09.2019
15/11/2019	PAGAMENTO	€ 467.569,09	Pagamento intermedio	9 SAL - DETERMINAZIONE 2197 DEL 29/10/2019
18/12/2019	PAGAMENTO	€ 4.427,31	Anticipo	6 ACCONTO DIREZIONE LAVORI A FAVORE DI RPA-DETERMINAZIONE 2301 DEL 11/11/2019
20/05/2020	PAGAMENTO	€ 3.552,64	Saldo	Incarico redazione pratiche catastali - Studio Tecnico Pastorino - Determinazione 870/2020
11/06/2020	PAGAMENTO	€ 5.709,60	Saldo	Liquidazione competenze collaudatore tecnico amministrativo - Ruggeroni Ing. Massimo - determinazione 971/2020



18/02/2020	PAGAMENTO	€ 39.092,85	Saldo	Liquidazione competenze tecniche - RPA - Determinazione 2617/2019
05/02/2020	PAGAMENTO	€ 7.968,93	Pagamento intermedio	7 acconto DL - RPA - determinazione n. 2619/2019
28/04/2020	PAGAMENTO	€ 4.483,50	Saldo	Redazione attestato prestazione energetica - Sartirana Marco Geometra - determinazione 392/2020
05/02/2020	PAGAMENTO	€ 4.754,30	Pagamento intermedio	7 acconto incarico CSE - RPA - Determinazione 2616/2019
11/06/2020	PAGAMENTO	€ 2.205,56	Saldo	Saldo DL - RPA - Determinazione 692/2020
05/06/2020	PAGAMENTO	€ 91.944,96	Saldo	SAL FIANLE e Collaudo + svincolo ritenute - ITI - determinazione 869/2020
11/06/2020	PAGAMENTO	€ 5.343,86	Saldo	Saldo CSE - RPA - Determinazione 969/2020



22/06/2020	PAGAMENTO	€ 5.709,60	Saldo	Liquidazione competenze collaudatore tecnico amministrativo - Luigi Ing. Borsotti - Determinazione 971/2020
11/06/2020	PAGAMENTO	€ 1.313,26	Saldo	Saldo incarico per CSE - RPA - determinazione 691/2020
11/06/2020	PAGAMENTO	€ 8.974,98	Saldo	Saldo DL + Svincolo ritenute di garanzia - RPA - Determinazione n. 968/2020
31/12/2015	PAGAMENTO	€ 2.100,00	Saldo	Spese per Commissione di Gara - Arch. Pelizzoni
26/01/2021	PAGAMENTO	€ 505.642,09	Saldo	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE
18/02/2021	PAGAMENTO	€ 2.981,68	Saldo	Spese per collaudo statico - PROGEST VBM - Magenta (MI) - Determinazione 970 del 13.05.2020

Totale: 3.599.999,92



Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo
Effettiva	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 90.844,17
Effettiva	b.6 - per accantonamento di cui all'articolo 113, commi 3 e 4, del codice	€ 1.266,07
Effettiva	Altro	€ 420.086,92
Effettiva	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 406.991,57
Effettiva	b.8 - per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 311.724,02
Effettiva	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 2.369.087,25

Economie

Piano dei Costi



Anno riferimento	Importo realizzato	Importo da realizzare	
2015	€ 63.700,69		2 2018
2017	€ 67.465,61		2 2018
2016	€ 52.548,77		2 2018
2018	€ 376.810,19		2 2018
2019	€ 2.349.796,85		4 2018
2021	€ 2.981,68		
2020	€ 686.696,21		
Totale:	3.600.000,00	0,00	

Ribassi d'asta

CIG	Percentuale ribasso	Importo ribasso	
7089940393	38%	€ 24112.98	1 2018
7059878B9E	35.1%	€ 35743.6	1 2018
696815603E	16.16%	€ 400875.68	1 2018
59735308E4	50%	€ 86145.54	1 2018
	Totale:	546.877,80	

Indicatori Core



Indicatori Istanza

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta	
ZCC1E22940		ASST OVEST MILANESE - OSPEDALE DI MAGENTA - AFFIDAMENTO ATTIVITA' TECNICHE E PROFESSIONALI CONNESSE ALLA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA EDIFICIO F	€ 0,00	1 2018



696815603E	Procedura Aperta	OSPEDALE DI MAGENTA - INTERVENTI DI AMPLIAMENTO CORPO F COMPRENSIVI DI MESSA A NORMA IMPIANTI E ADEGUAMENTO SICUREZZA PER REALIZZAZIONE NUOVO PRONTO SOCCORSO	€ 2.551.445,42	1 2018
7059878B9E	Procedura Negoziata senza Bando	RISTRUTTURAZIONE/A MPLAMENTO CON MESSA A NORMA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO AI FINI DELLA SICUREZZA PEL P.O. DI MAGENTA PER LA CREAZIONE DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E MISURA DEI LAVORI, LIQUIDAZIONE, DIREZIONE OPERATIVA E ASSISTENZA AL COLLAUDO.	€ 97.916,97	1 2018



ZCD1E22985		ASST OVEST MILANESE - OSPEDALE DI MAGENTA - VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA NUOVO PRONTO SOCCORSO	€ 0,00	1 2018
59735308E4	Procedura Aperta	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI MIRATI ALLA MESSA A NORMA E SICUREZZA RELATIVI AL PRONTO SOCCORSO S.O. MAGENTA	€ 173.000,00	1 2018
7089940393	Procedura Negoziata senza Bando	RISTRUTTURAZIONE/A MPLIAMENTO CON MESSA A NORMA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO AI FINI DELLA SICUREZZA DEL P.O. DI MAGENTA PER LA CREAZIONE DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI	€ 61.014,63	1 2018



Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Step della procedura	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento step	Importo	Soggetto competente
7089940393	Aggiudicazione Definitiva	31/07/2017	31/07/2017		47.993,53	1 2018
ZCC1E22940		30/01/2017	30/01/2017	0	12.688,00	1 2018
7059878B9E	Aggiudicazione Definitiva	01/08/2017	01/08/2017	0	80.629,84	1 2018
696815603E	Aggiudicazione Definitiva	14/07/2017	14/07/2017	0	2.365.626,71	1 2018
ZCD1E22985		11/08/2016	11/08/2016	0	8.540,00	1 2018
59735308E4	Aggiudicazione Definitiva	17/04/2015	17/04/2015	0	105.897,54	1 2018

Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente
Progettazione Esecutiva	11/08/2016	11/08/2016	19/09/2016	13/09/2016		1 2018



Progettazione Definitiva	13/04/2015	13/04/2015	30/04/2015	30/04/2015		1 2018
Esecuzione Lavori	24/10/2017	24/10/2017	13/09/2018	18/10/2019	Problematiche tecniche	1 2018
Collaudo	12/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	12/03/2020		
Chiusura intervento	12/03/2020	12/03/2020	30/04/2020	30/04/2020	Borsotti - Ruggeroni professionisti associati - R.P.A. S.r.L. - Perugia	

Revoche/Rinunce

Sospensioni

Stato Avanzamento Lavori



CIG	Descrizione	Data emissione	Importo	
696815603E	9 SAL	09/10/2019	€ 425.062,81	
696815603E	8 SAL	31/07/2019	€ 303.854,29	
696815603E	7 SAL	08/07/2019	€ 302.335,40	
696815603E	6 SAL	31/05/2019	€ 435.317,99	
696815603E	5 SAL	31/03/2019	€ 269.835,16	
696815603E	4 SAL	31/01/2019	€ 65.495,55	1 2019
696815603E	3 SAL	30/11/2018	€ 231.889,28	4 2018
696815603E	2 SAL	25/09/2018	€ 226.290,65	4 2018
696815603E	1 SAL	26/06/2018	€ 116.264,06	3 2018