



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP: C66G18000120002

Informazioni generali

Titolo Progetto:

OSPEDALE DI MAGENTA
EDIFICIO P (NES) LOCALI
ADIBITI A
POLIAMBULATORIO*VIA AL
DONATORE DI SANGUE,
50*ESECUZIONE DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI,
SPECIALI, MEC

Annotazioni:

Classificazioni comuni

Settore:

SanitÃ

**Tipo finanziamento/Spazi
Finanziari:**

Altre forme di finanziamento

Generatore entrate: -

Tipo intesa:

Lombardia

Legge obiettivo:

N



Strumento attuativo

Strumento attuativo:

Non Applicabile

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap
ITALIA	LOMBARDIA	MILANO	MAGENTA	2 2018

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Latitudine	Longitudine
8.891930580139162	45.471056262001476

Soggetti correlati ai progetti



Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Attuatore del progetto	2 2018
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Destinatario del finanziamento del progetto	2 2018
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Programmatore del progetto	2 2018
Stacchio Impianti Srl	Realizzatore del progetto	

Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie
Regione	€ 600.000,00	ALTR n. 999999 del 9999	9999/99999	N 2 2018
Totale:	600.000,00			

Impegni



Data	Tipo	Note	Importo	
15/02/2018	IMPEGNO	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E D.L. CSP E CSE	€ 14.971,84	2 2018
14/08/2018	IMPEGNO	Determina assegnazione n. 1043 del 18.06.2018	€ 173.345,53	3 2018
21/03/2019	IMPEGNO	Variante in corso d'opera - Dei 686 del 21.03.2019	€ 17.293,25	1 2019
15/01/2019	IMPEGNO	Opere edili interne e di prevenzione in economia dal 15/01/2019 al 27/06/2019	€ 87.358,53	
09/03/2020	IMPEGNO	Opere aggiuntive extra appalto - Stacchio Impianti determinazione 442/2020	€ 16.246,87	
30/04/2019	IMPEGNO	- redazione domanda di autorizzazione paesaggistica e SCIA in variante - Studio 2 f architetti associati Magenta - determinazione 984 del 30 aprile 2019	€ 3.510,00	
02/03/2020	IMPEGNO	Incarico aggiuntivo Progettazione DL e CSE - Severino Minotti - Determinazione 391/2020	€ 13.115,81	
09/03/2020	IMPEGNO	Incarico per pratiche prevenzione incendio - Determinazione 443 del 9.03.2020 - Ing. Conti Raffaele	€ 19.032,00	



12/01/2021	IMPEGNO	Incarico aggiuntivo P.I. Severino Minotti - determinazione n. 47 del 12.01.2021	€ 3.675,00
12/01/2021	IMPEGNO	Incarico aggiuntivo P.I. Severino Minotti - determinazione n. 47 del 12.01.2021	€ 3.675,00
11/06/2018	IMPEGNO	Spese per arredi e attrezzature dal 11/06/2018 al 8/05/2019	€ 120.373,77
06/11/2020	IMPEGNO	Ordini in economia per lavori di adeguamento antincendio come da prescrizioni VVFF	€ 18.159,89
30/04/2019	IMPEGNO	2f Architetti associati per incarico pratiche edilizie	€ 3.510,00
15/01/2019	IMPEGNO	Opere impiantistiche ed edilizie di prevenzioni incendi - Lavorazioni in economia dal 01/09/2018 al 30/04/2019	€ 37.185,79
Totale:			€ 531.453,28

Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note
------	-----------	-----------------	----------------------	------



03/09/2018	PAGAMENTO	€ 8.983,10	Pagamento intermedio	1 Acconto determinazione 1198 del 10.07.2018 A FAVORE DI SEVERINO MINOTTI	3 2018
08/05/2019	PAGAMENTO	€ 120.373,77	Cumulato	Spese per arredi ed attrezzature	
05/02/2019	PAGAMENTO	€ 103.459,66	Pagamento intermedio	SAL n. 1 Determinazione 2338 del 24.12.2018	
29/04/2019	PAGAMENTO	€ 86.202,43	Saldo	SAL N.2 DETERMINAZIO NE N. 905 del 16.04.2019	
19/07/2019	PAGAMENTO	€ 3.717,00	Pagamento intermedio	2 ACCONTO CSE E DL A FAVORE DI SEVERINO MINOTTI DETERMINAZIO NE 1130 DEL 20/05/2019	
24/03/2020	PAGAMENTO	€ 953,08	Saldo	Svincolo ritenute e CRE - Stacchio Impianti - Determinazione 382/2020	
09/03/2020	PAGAMENTO	€ 13.115,81	Saldo	Estensione incarico progettazione - Severino Minotti - Determinazione n. 391/2020	



06/05/2020	PAGAMENTO	€ 16.246,87	Saldo	Liquidazione opere complementari - Stacchio Impianti determinazione 442/2020
11/03/2020	PAGAMENTO	€ 19.032,00	Saldo	Incarico per pratiche prevenzione incendio - Determinazione 443 del 9.03.2020 - Ing. Conti Raffaele
13/05/2019	PAGAMENTO	€ 3.510,00	Saldo	Incarico per domanda paesaggistica - Studio 2 F (Magenta) - Determinazione 984 del 30.04.2020
27/06/2019	PAGAMENTO	€ 87.412,53	Cumulato	Opere edili interne e di prevenzione - lavori in economia
06/11/2020	PAGAMENTO	€ 18.159,89	Saldo	Ordini in economia per lavori adeguamento antincendio come da prescrizione VVFF
16/05/2019	PAGAMENTO	€ 37.185,79	Cumulato	Opere impiantistiche edili per prevenzione incendi - lavori in economia

Totale: **518.351,93**



Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo
Effettiva	b.1 - per lavori in economia,previsti in progetto esclusi da appalto,inclusi rimborsi previa fattura	€ 115.446,87
Effettiva	b.6 - per accantonamento di cui all'articolo 113, commi 3 e 4, del codice	€ 1.277,00
Effettiva	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 149.823,55
Effettiva	Altro	€ 156.202,11
Effettiva	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 94.136,00
Effettiva	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.418,38

Economie



Piano dei Costi

Anno riferimento	Importo realizzato	Importo da realizzare	
2018	€ 8.983,10		4 2018
2019	€ 441.861,18		4 2018
2020	€ 67.507,65		
2021	€ 3.675,00	€ 77.973,07	
Totale:	522.026,93	77.973,07	

Ribassi d'asta

CIG	Percentuale ribasso	Importo ribasso	
7476411189	29.69%	€ 57455,12	2 2018
	Totale:	57.455,12	

Indicatori Core



Indicatori Istanza

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta	
7476411189	Procedura Aperta	ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI, MECCANICI, DI RISCALDAMENTO E IDROSANITARI PER I LOCALI ADIBITI A POLIAMBULATORIO, AL PRIMO PIANO DELL'EDIFICIO	€ 199.522,26	2 2018



ZF52384C42

Procedura in Economia -
Cottimo fiduciario

INCARICO
PROFESSIONALE PER
PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E
DEFINITIVA, DIREZIONE
LAVORI,
COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA N
FASE DI
PROGETTAZIONE E DI
ESECUZIONE DEGLI
IMPIANTI PER I LOCALI
ADIBITI A
POLIAMBULATORIO
OSPEDALE DI MAGENTA

€ 15.000,00

Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Step della procedura	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento step	Importo	Soggetto competente	
7476411189	Aggiudicazione Definitiva	18/06/2018	18/06/2018		173.345,53	STACCHIO IMPIANTI SRL	2 2018
ZF52384C42	Individuazione Lavori in Economia	15/02/2018	15/02/2018	0	14.971,84	P.I. Severino Minotti	



Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente
Progettazione Esecutiva	15/02/2018	15/02/2018	08/05/2018	08/05/2018		PI SEVERINO MINOTTI - Carate Birnaza (MB) 2 2018
Esecuzione Lavori	15/06/2018	15/06/2018	10/02/2019	29/03/2019	Problematiche tecniche	STACCHIO IMPIANTI SRL
Collaudo	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019		Severino Minotti - Carate Brianza (MB) Direttore dei Lavori

Revoche/Rinunce

Sospensioni



Motivo	Data inizio	Data fine prevista	Data fine
Problematiche tecniche	04/02/2019	21/03/2019	21/01/2020

Stato Avanzamento Lavori

CIG	Descrizione	Data emissione	Importo	
7476411189	SAL N.2	16/04/2019	€ 70.657,73	
7476411189	SAL N.1	23/11/2018	€ 84.803,00	4 2018