



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP: C31B16000470002

Informazioni generali

Titolo Progetto:

ASST OVEST MILANESE -
STABILIMENTO OSPEDALIERO
DI LEGNANO - SEDE DI VIA
CANDIANI 2*VIA CANDIANI
2*RISTRUTTURAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO 3

Annotazioni:

Classificazioni comuni

Settore:

SanitÃ

**Tipo finanziamento/Spazi
Finanziari:**

Altre forme di finanziamento

Generatore entrate: N

Tipo intesa:

Lombardia

Legge obiettivo:

N



Strumento attuativo

Strumento attuativo:

Non Applicabile

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap
ITALIA	LOMBARDIA	MILANO	LEGNANO	1 2018

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Latitudine	Longitudine
8.931584358215334	45.59578302308946

Soggetti correlati ai progetti

Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale
---------------	-------	-----------------------



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Programmatore del progetto	1 2018
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Attuatore del progetto	1 2018
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Destinatario del finanziamento del progetto	1 2018
I.T.I. Impresa Generale Spa	Realizzatore del progetto	

Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie	
Regione	€ 4.000.000,00	ALTR n. 999999 del 9999	9999/99999	N	1 2018
Totale:	4.000.000,00				

Impegni



Data	Tipo	Note	Importo
03/01/2019	IMPEGNO	CONTRATTO ESECUZIONE LAVORI - ITI	€ 2.366.621,26
19/12/2018	IMPEGNO	CONTRATTO DIREZIONE LAVORI - RPA	€ 81.575,36
13/11/2019	IMPEGNO	ASSEGNAZIONE PER CSE A FAVORE DI MYTHOS SCARL SRL (AOSTA) - DETERMINAZIONE N 2236 DLE 19,/12/2018	€ 53.049,16
23/09/2020	IMPEGNO	Variante in corso d'opera - Determinazione 1761 del 23.09.2020	€ 910.193,20
06/09/2019	IMPEGNO	Incarico per Indagini Geologiche - Geologo Alberto Arensi - Determinazione n. 1829 del 6.09.2019	€ 2.799,00
29/09/2020	IMPEGNO	Lavorazioni in economia ordinativi - 2020027632, 2020028613, 2020028136	€ 48.451,00
Totale:			€ 3.462.688,98

Pagamenti



Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note
27/01/2020	PAGAMENTO	€ 284.760,73	Pagamento intermedio	SAL n. 4 - Determinazione n. 2618 del 23.12.2019 - ITI impresa generale (Modena)
19/12/2019	PAGAMENTO	€ 325.231,54	Pagamento intermedio	3 SAL Determinazione 2536 del 12/12/2019
04/02/2021	PAGAMENTO	€ 197.236,66	Pagamento intermedio	SAL n. 9 - Determinazione n. 2485 del 31.12.2020
31/05/2019	PAGAMENTO	€ 230.033,39	Pagamento intermedio	SAL N. 1 Determinazione n. 1117 del 17.05.2019
05/09/2019	PAGAMENTO	€ 307.184,36	Pagamento intermedio	SAL N. 2 - DETERMINAZIO NE 1714 DEL 13/08/2019
18/09/2019	PAGAMENTO	€ 7.171,17	Anticipo	ACCONTO PER DIREZIONE LAVORI - 1483 5/07/2019 A FAVORE DI RPA (8PERUGIA)
26/11/2019	PAGAMENTO	€ 9.577,36	Anticipo	2 ACCONTO PER DIREZIONE LAVORI A FAVORE DI RPA PERUGIA - DETERMINAZIO NE N. 1931 DEL 20/09/2019



10/12/2019	PAGAMENTO	€ 10.890,47	Anticipo	ACCONTO PER CSE. A FAVORE DI MYTHOS - DETEMINAZIONE 2318 DEL 13/11/2019
07/04/2020	PAGAMENTO	€ 457.150,84	Pagamento intermedio	5 SAL - ITI Impresa Generale - Modena - determinazione n. 546/2020
11/06/2020	PAGAMENTO	€ 23.131,75	Anticipo	determinazione 694 del 9.04.2020 - RPA - Perugia
19/11/2019	PAGAMENTO	€ 2.799,00	Saldo	Pagamento per indagini geologiche - Geologo Alberto Arensi - Determinazione 1829 del 6.09.2019
23/03/2020	PAGAMENTO	€ 10.139,73	Anticipo	3° Acconto per Direzione Lavori - RPA (Perugia) - Determinazione 111 del 21.01.2020
15/07/2020	PAGAMENTO	€ 596.836,93	Pagamento intermedio	SAL n. 6 - Determinazione 1279 del 01.07.2020 - ITI Impresa Generale (Modena)
05/03/2021	PAGAMENTO	€ 6.150,06	Anticipo	Spese Tecniche RPA - determina n. 99 del 19.01.2021



25/03/2021	PAGAMENTO	€ 72.213,94	Anticipo	Spese tecniche per redazione della variante suppletiva - determinazione 405 del 18.02.2021
17/11/2020	PAGAMENTO	€ 48.451,00	Cumulato	Lavorazioni in economia
23/11/2020	PAGAMENTO	€ 18.608,49	Anticipo	Acconto n. 5 per Direzione Lavori RPA determinazione 1343 del 10.07.2020
23/11/2020	PAGAMENTO	€ 3.419,81	Anticipo	Acconto n. 6 per Direzione Lavori RPA determinazione 1713 del 17.09.2020
23/10/2020	PAGAMENTO	€ 589.864,31	Pagamento intermedio	SAL N.8 determinazione 2032 del 30.10.2020
01/10/2020	PAGAMENTO	€ 109.691,15	Pagamento intermedio	SAL N. 7 Determinazione 1605 del 20.08.2020
23/11/2020	PAGAMENTO	€ 18.389,91	Anticipo	Acconto n. 7 per Direzione Lavori RPA determinazione 2140 del 17.11.2020

Totale: 3.328.932,60



Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo	
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 2.474.766,79	1 2018
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 122.165,11	1 2018
Prevista	b.3 - per allacciamenti ai pubblici servizi	€ 300.000,00	1 2018
Prevista	b.4 - per imprevisti	€ 245.909,51	1 2018
Prevista	b.7 - per spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis	€ 138.500,00	1 2018
Prevista	b.8 - per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 45.000,00	1 2018
Prevista	b.10 - per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 12.500,00	1 2018
Prevista	b.11 - per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato	€ 48.000,00	1 2018
Prevista	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 314.258,59	1 2018
Prevista	Altro	€ 298.900,00	1 2018

Economie



Piano dei Costi

Anno riferimento	Importo realizzato	Importo da realizzare
2019	€ 892.887,29	
2021	€ 275.600,66	€ 671.067,40
2020	€ 2.160.444,65	
Totale:	3.328.932,60	671.067,40

Ribassi d'asta

CIG	Percentuale ribasso	Importo ribasso	
7492572A01	18%	€ 445458,02	4 2018
	Totale:	445.458,02	

Indicatori Core



Indicatori Istanza

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta	
7492572A01	Procedura Aperta	ASST OVEST MILANESE - STABILIMENTO OSPEDALIERO DI LEGNANO - SEDE DI VIA CANDIANI 2 - REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA DEL 'COMPARTO1 - VECCHIO OSPEDALE DI LEGNANO - RELATIVI ALL'EDIFICIO 3	€ 2.596.931,90	2 2018



Z081F3DA27		ASST OVEST MILANESE - VERIFICA/VALIDAZION E PROGETTAZIONE DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL VECCHIO OSPEDALE DI LEGNANO	€ 0,00	1 2018
7649102EA4	Procedura Negoziata senza Bando	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO N. 3 DEL VECCHIO OSPEDALE DI LEGNANO PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA DEI LAVORI LIQUIDAZIONE, DIREZIONE OPERATIVA E ASSISTENZA AL COLLAUDO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) E DELL'ART. 157, COMMA 2, PRIMO PERIODO, DEL D.LGS. 50/2016	€ 98.533,82	



Z7D1CE606D

ASST OVEST MILANESE
- RISTRUTTURAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE
VECCHIO OSPEDALE DI
LEGNANO VIA
CANDIANI 2 DA
ADIBIRE A SERVIZI ED
UFFICI - AFFIDAMENTO
INCARICO
PROFESSIONALE PER LA
PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA
DEFINITIVA ED
ESECUTIVA

€ 0,00

1 2018

Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Step della procedura	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento step	Importo	Soggetto competente	
7492572A01	Pubblicazione Bando	16/05/2018	16/05/2018		2.596.931,90	ASST OVEST MILANESE	2 2018
7492572A01	Acquisizione Offerte	09/07/2018	09/07/2018	0	2.596.931,90	ASST OVEST MILANESE	3 2018
7492572A01	Stipula Contratto	03/01/2019	03/01/2019	0	2.366.621,26	I.T.I. Impresa Generale S.p.A.	1 2019
7492572A01	Aggiudicazione Definitiva	31/10/2018	31/10/2018	0	2.366.621,26	ITI impresa Generale Spa	4 2018



Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente	
Progettazione Esecutiva	07/09/2016	07/09/2016	19/05/2017	19/05/2017			3 2018
Esecuzione Lavori	23/01/2019	23/01/2019	22/01/2020		Problematiche tecniche	I.T.I. IMPRESA GENERALE SPA	

Revoche/Rinunce

Sospensioni



Stato Avanzamento Lavori

CIG	Descrizione	Data emissione	Importo
7492572A01	SAL n. 9	31/12/2020	€ 179.306,06
7492572A01	SAL n. 8	30/10/2020	€ 536.240,28
7492572A01	7° SAL	20/08/2020	€ 109.691,15
7492572A01	SAL n.6	01/07/2020	€ 596.836,93
7492572A01	SAL N. 5	25/03/2020	€ 415.591,67
7492572A01	SAL N. 4	18/12/2019	€ 258.873,39
7492572A01	SAL N. 3	21/11/2019	€ 295.665,04
7492572A01	SAL N.2	31/07/2019	€ 279.258,51
7492572A01	SAL N.1	30/04/2019	€ 209.121,26