



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP: C61B17000040002

Informazioni generali

Titolo Progetto:

OSPEDALE DI MAGENTA
AMPLIAMENTO CORPO
"F"*VIA AL DONATORE DI
SANGUE 50*INTERVENTO DI
AMPLIAMENTO CORPO F E
MESSA A NORMA E
SICUREZZA PER
REALIZZAZIONE

Annotazioni:

Classificazioni comuni

Settore:

SanitÃ

**Tipo finanziamento/Spazi
Finanziari:**

Altre forme di finanziamento

Generatore entrate: N

Tipo intesa:

Lombardia

Legge obiettivo:

N



Strumento attuativo

Strumento attuativo:

Non Applicabile

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap
ITALIA	LOMBARDIA	MILANO	MAGENTA	1 2018

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Latitudine	Longitudine
8.891930580139162	45.4709960715268

Soggetti correlati ai progetti



Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Attuatore del progetto	1 2018
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Programmatore del progetto	1 2018
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Destinatario del finanziamento del progetto	1 2018

Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie
Regione	€ 3.600.000,00	ALTR n. 999999 del 9999	9999/99999	N
Totale:	3.600.000,00			1 2018

Impegni



Data	Tipo	Importo	
17/04/2015	IMPEGNO	€ 105.097,56	1 2018
11/05/2015	IMPEGNO	€ 9.051,92	1 2018
11/08/2016	IMPEGNO	€ 46.237,61	1 2018
20/03/2017	IMPEGNO	€ 8.540,00	1 2018
30/01/2017	IMPEGNO	€ 12.688,00	1 2018
14/07/2017	IMPEGNO	€ 2.365.626,71	1 2018
01/08/2017	IMPEGNO	€ 80.629,84	1 2018
31/07/2017	IMPEGNO	€ 47.997,53	1 2018
04/10/2019	IMPEGNO	€ 393.951,64	
Totale:		3.069.820,81	

Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note	
12/11/2015	PAGAMENTO	€ 52.548,77	Anticipo	Progettazione definitiva - EET Cobolli e Gligli - Via Tadino, 24 - Milano	1 2018
10/10/2016	PAGAMENTO	€ 52.548,77	Saldo	Progettazione definitiva - EET Cobolli e Gligli - Via Tadino, 24 - Milano	1 2018



29/09/2015	PAGAMENTO	€ 9.051,92	Saldo	Verifica e validazione della progettazione definitiva - SICIV S.r.l. - Via dei Mille,22 - Brescia	1 2018
22/06/2017	PAGAMENTO	€ 46.237,61	Saldo	Progettazione esecutiva - EET Cobolli e Gigli - Via Tadino, 24 - Milano	1 2018
14/06/2017	PAGAMENTO	€ 8.540,00	Saldo	Verifica e validazione della progettazione esecutiva - SICIV S.r.l. - Via dei Mille,22 - Brescia	1 2018
13/06/2017	PAGAMENTO	€ 12.688,00	Saldo	Verifica della vulnerabilità sismica - ORPE S.r.l. - Via Maniago, 15 Milano	1 2018
11/07/2018	PAGAMENTO	€ 127.890,47	Pagamento intermedio	determinazione 1 SAL 1164 del 12.06.2018	3 2018
06/11/2018	PAGAMENTO	€ 248.919,72	Pagamento intermedio	determinazione 2 SAL 1706 del 11.10.2018	4 2018
11/03/2019	PAGAMENTO	€ 72.045,10	Pagamento intermedio	Determinazione 4 SAL 439 del 26.02.2019	1 2019
17/01/2019	PAGAMENTO	€ 255.078,20	Pagamento intermedio	determinazione 3 SAL 2235 del 19.12.2018	1 2019



26/11/2019	PAGAMENTO	€ 20.557,48	Anticipo	5 acconto per DL a favore di RPA determinazione 1933 del 20.09.2019
01/10/2019	PAGAMENTO	€ 8.788,15	Anticipo	4 ACCONTO CSE A FAVORE DI RPA - DETERMINAZIONE N. 1430 DEL 3/07/2019
18/12/2019	PAGAMENTO	€ 2.635,49	Anticipo	6 ACCONTO CSE A FAVORE DI RPA - DETERMINAZIONE N.2300 DEL 11.11.2019
26/06/2019	PAGAMENTO	€ 14.763,00	Anticipo	4 ACCONTO DIREZIONE LAVORI A FAVORE DI RPA DETERMINAZIONE 1394 DEL 26/06/2019
09/05/2019	PAGAMENTO	€ 296.818,67	Pagamento intermedio	SAL N. 5 DETERMINAZIONE 950 del 19.04.2019
03/09/2019	PAGAMENTO	€ 334.239,71	Pagamento intermedio	SAL N. 8 - DETERMINAZIONE 1715 DEL 13/08/2019
09/07/2019	PAGAMENTO	€ 478.849,78	Pagamento intermedio	6 SAL - DETERMINAZIONI 1310 DEL 14/06/2019



08/08/2019	PAGAMENTO	€ 332.568,94	Pagamento intermedio	7 SAL - DETERMINAZIO NE N. 1579 DEL 22.07.2019 - ITI
04/02/2019	PAGAMENTO	€ 11.596,45	Anticipo	DETERMIAZIO NE 26 DEL 10/01/2019 1 E 2 ACCONTO PER CSE - RPA
04/02/2019	PAGAMENTO	€ 19.480,57	Anticipo	DETERMINAZIO NE 27 DEL 10/01/2019 - DIREZIONE LAVORI 1 E 2 ACCONTO - RPA
26/07/2019	PAGAMENTO	€ 11.371,96	Anticipo	DETERMINAZIO NE 1259 DEL 6/06/2019 - DIREZIONE LAVORI 3 ACCONTO - RPA
26/07/2019	PAGAMENTO	€ 6.769,51	Anticipo	DETERMINAZIO NE 1258 DEL 6/06/2019 - CSE 3 ACCONTO - RPA
26/11/2019	PAGAMENTO	€ 12.237,44	Anticipo	5 acconto CSE a favore di RPA determinazione n. 1936 del 20.09.2019
15/11/2019	PAGAMENTO	€ 467.569,09	Pagamento intermedio	9 SAL - DETERMINAZIO NE 2197 DEL 29/10/2019



18/12/2019

PAGAMENTO

€ 4.427,31

Anticipo

6 ACCONTO
DIREZIONE
LAVORI A
FAVORE DI RPA-
DETERMINAZIO
NE 2301 DEL
11/11/2019

Totale: 2.908.222,11

Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo	
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 2.480.666,34	1 2018
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 70.779,08	1 2018
Prevista	b.4 - per imprevisti	€ 10.043,33	1 2018
Prevista	b.7 - per spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis	€ 216.248,86	1 2018
Prevista	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 401.665,66	1 2018
Prevista	Altro	€ 420.596,73	1 2018



Economie

Piano dei Costi

Anno riferimento	Importo realizzato	Importo da realizzare	
2015	€ 61.600,69		2 2018
2017	€ 67.465,61		2 2018
2016	€ 52.548,77		2 2018
2018	€ 631.888,40		2 2018
2019	€ 2.094.718,64		4 2018
2020	€ 83.586,33	€ 608.191,56	
Totale:	2.991.808,44	608.191,56	

Ribassi d'asta

CIG	Percentuale ribasso	Importo ribasso	
7089940393	38%	€ 24112,98	1 2018
7059878B9E	35.1%	€ 35743,6	1 2018
696815603E	16.16%	€ 400875,68	1 2018
59735308E4	50%	€ 86145,54	1 2018



Totale: 546.877,80

Indicatori Core

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta	
ZCC1E22940		ASST OVEST MILANESE - OSPEDALE DI MAGENTA - AFFIDAMENTO ATTIVITA' TECNICHE E PROFESSIONALI CONNESSE ALLA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA EDIFICIO F	€ 0,00	1 2018



696815603E	Procedura Aperta	OSPEDALE DI MAGENTA - INTERVENTI DI AMPLIAMENTO CORPO F COMPRENSIVI DI MESSA A NORMA IMPIANTI E ADEGUAMENTO SICUREZZA PER REALIZZAZIONE NUOVO PRONTO SOCCORSO	€ 2.551.445,42	1 2018
7059878B9E	Procedura Negoziata senza Bando	RISTRUTTURAZIONE/A MPLAMENTO CON MESSA A NORMA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO AI FINI DELLA SICUREZZA PEL P.O. DI MAGENTA PER LA CREAZIONE DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E MISURA DEI LAVORI, LIQUIDAZIONE, DIREZIONE OPERATIVA E ASSISTENZA AL COLLAUDO.	€ 97.916,97	1 2018



ZCD1E22985		ASST OVEST MILANESE - OSPEDALE DI MAGENTA - VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA NUOVO PRONTO SOCCORSO	€ 0,00	1 2018
59735308E4	Procedura Aperta	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI MIRATI ALLA MESSA A NORMA E SICUREZZA RELATIVI AL PRONTO SOCCORSO S.O. MAGENTA	€ 173.000,00	1 2018
7089940393	Procedura Negoziata senza Bando	RISTRUTTURAZIONE/A MPLIAMENTO CON MESSA A NORMA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO AI FINI DELLA SICUREZZA DEL P.O. DI MAGENTA PER LA CREAZIONE DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI	€ 61.014,63	1 2018



Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Step della procedura	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento step	Importo	Soggetto competente
7089940393	Aggiudicazione Definitiva	31/07/2017	31/07/2017		47.993,53	1 2018
ZCC1E22940		30/01/2017	30/01/2017	0	12.688,00	1 2018
7059878B9E	Aggiudicazione Definitiva	01/08/2017	01/08/2017	0	80.629,84	1 2018
696815603E	Aggiudicazione Definitiva	14/07/2017	14/07/2017	0	2.365.626,71	1 2018
ZCD1E22985		11/08/2016	11/08/2016	0	8.540,00	1 2018
59735308E4	Aggiudicazione Definitiva	17/04/2015	17/04/2015	0	105.897,54	1 2018

Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente
Progettazione Esecutiva	11/08/2016	11/08/2016	19/09/2016	13/09/2016		1 2018



Progettazione Definitiva	13/04/2015	13/04/2015	30/04/2015	30/04/2015		1 2018
Esecuzione Lavori	24/10/2017	24/10/2017	13/09/2018		Problematiche tecniche	1 2018

Revoche/Rinunce

Sospensioni

Stato Avanzamento Lavori

CIG	Descrizione	Data emissione	Importo
696815603E	SAL N. 9	09/10/2019	€ 425.062,81
696815603E	8 SAL	31/07/2019	€ 303.854,29
696815603E	7 SAL	08/07/2019	€ 302.335,40



696815603E	6 SAL	31/05/2019	€ 435.317,99	
696815603E	5 SAL	31/03/2019	€ 269.835,16	
696815603E	4 SAL	31/01/2019	€ 65.495,55	1 2019
696815603E	3 SAL	30/11/2018	€ 231.889,28	4 2018
696815603E	2 SAL	25/09/2018	€ 226.290,65	4 2018
696815603E	1 SAL	26/06/2018	€ 116.264,06	3 2018