



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP: C66G18000120002

Informazioni generali

Titolo Progetto:

OSPEDALE DI MAGENTA
EDIFICIO P (NES) LOCALI
ADIBITI A
POLIAMBULATORIO*VIA AL
DONATORE DI SANGUE,
50*ESECUZIONE DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI,
SPECIALI, MEC

Annotazioni:

Classificazioni comuni

Settore:

SanitÃ

**Tipo finanziamento/Spazi
Finanziari:**

Altre forme di finanziamento

Generatore entrate: -

Tipo intesa:

Lombardia

Legge obiettivo:

N



Strumento attuativo

Strumento attuativo:

Non Applicabile

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap
ITALIA	LOMBARDIA	MILANO	MAGENTA	2 2018

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Latitudine	Longitudine
8.891930580139162	45.471056262001476

Soggetti correlati ai progetti



Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Attuatore del progetto	2 2018
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Destinatario del finanziamento del progetto	2 2018
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Programmatore del progetto	2 2018
Stacchio Impianti Srl	Realizzatore del progetto	

Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie
Regione	€ 400.000,00	ALTR n. 999999 del 9999	9999/99999	N 2 2018
Totale:	400.000,00			

Impegni



Data	Tipo	Importo	
15/02/2018	IMPEGNO	€ 14.971,84	2 2018
14/08/2018	IMPEGNO	€ 173.321,91	3 2018
21/03/2019	IMPEGNO	€ 17.293,25	1 2019
Totale:		205.587,00	

Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note	
03/09/2018	PAGAMENTO	€ 8.983,10	Pagamento intermedio	1 Acconto determinazione 1198 del 10.07.2018 A FAVORE DI SEVERINO MINOTTI	3 2018
05/02/2019	PAGAMENTO	€ 103.459,66	Pagamento intermedio	SAL n. 1 Determinazione 2338 del 24.12.2018	
29/04/2019	PAGAMENTO	€ 86.202,43	Pagamento intermedio	SAL N.2 DETERMINAZIONE N. 905 del 16.04.2019	



19/07/2019	PAGAMENTO	€ 3.717,00	Pagamento intermedio	2 ACCONTO CSE E DL A FAVORE DI SEVERINO MINOTTI DETERMINAZIO NE 1130 DEL 20/05/2019
------------	-----------	------------	-------------------------	---

Totale:	202.362,19
----------------	-------------------

Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo	
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 193.516,74	2 2018
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.005,52	2 2018
Prevista	b.1 - per lavori in economia,previsti in progetto esclusi da appalto,inclusi rimborsi previa fattura	€ 42.312,39	2 2018
Prevista	b.4 - per imprevisti	€ 40.000,00	2 2018
Prevista	b.6 - per accantonamento di cui all'articolo 113, commi 3 e 4, del codice	€ 12.272,00	2 2018
Prevista	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 55.903,46	2 2018
Prevista	Altro	€ 49.989,89	2 2018



Economie

Piano dei Costi

Anno riferimento	Importo realizzato	Importo da realizzare	
2018	€ 8.983,10		4 2018
2019	€ 193.379,09		4 2018
2020	€ 17.293,25	€ 180.344,56	
Totale:	219.655,44	180.344,56	

Ribassi d'asta

CIG	Percentuale ribasso	Importo ribasso	
7476411189	29.69%	€ 57455,12	2 2018
	Totale:	57.455,12	



Indicatori Core

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta	
7476411189	Procedura Aperta	ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI, MECCANICI, DI RISCALDAMENTO E IDROSANITARI PER I LOCALI ADIBITI A POLIAMBULATORIO, AL PRIMO PIANO DELL'EDIFICIO	€ 199.522,26	2 2018



ZF52384C42

Procedura in Economia -
Cottimo fiduciario

INCARICO
PROFESSIONALE PER
PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E
DEFINITIVA, DIREZIONE
LAVORI,
COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA N
FASE DI
PROGETTAZIONE E DI
ESECUZIONE DEGLI
IMPIANTI PER I LOCALI
ADIBITI A
POLIAMBULATORIO
OSPEDALE DI MAGENTA

€ 15.000,00

Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Step della procedura	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento step	Importo	Soggetto competente	
7476411189	Aggiudicazione Definitiva	18/06/2018	18/06/2018		173.345,53	STACCHIO IMPIANTI SRL	2 2018
ZF52384C42	Individuazione Lavori in Economia	15/02/2018	15/02/2018	0	14.971,84	P.I. Severino Minotti	



Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente
Progettazione Esecutiva	15/02/2018	15/02/2018	08/05/2018	08/05/2018		PI SEVERINO MINOTTI - Carate Birnaza (MB) 2 2018
Esecuzione Lavori	15/06/2018	15/06/2018	10/02/2019	29/03/2019	Problematiche tecniche	STACCHIO IMPIANTI SRL

Revoche/Rinunce

Sospensioni

Motivo	Data inizio	Data fine prevista	Data fine
Problematiche tecniche	04/02/2019	21/03/2019	21/01/2020



Stato Avanzamento Lavori

CIG	Descrizione	Data emissione	Importo	
7476411189	SAL N.2	16/04/2019	€ 70.657,73	
7476411189	SAL N.1	23/11/2018	€ 84.803,00	4 2018