



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP: C34E17000940005

Informazioni generali

Titolo Progetto:

ASST OVEST MILANESE -
RISTRUTTURAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DEL
FABBRICATO N. 1 DEL
VECCHIO OSPEDALE DI
LEGNANO - SEDE DI VIA
CANDIANI 2 - 20025 LEGNANO

Annotazioni:

Classificazioni comuni

Settore:

SanitÃ

**Tipo finanziamento/Spazi
Finanziari:**

Altre forme di finanziamento

Generatore entrate: N

Tipo intesa:

Lombardia

Legge obiettivo:

N



Strumento attuativo

Strumento attuativo:

Non Applicabile

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap
ITALIA	LOMBARDIA	MILANO	LEGNANO	1 2018

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Latitudine	Longitudine
8.93141269683838	45.59587310866638

Soggetti correlati ai progetti



Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale	
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Attuatore del progetto		1 2018
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Programmatore del progetto		1 2018
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Destinatario del finanziamento del progetto		1 2018
I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L.	Realizzatore del progetto		

Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie	
Comune	€ 943.000,00	ALTR n. 999999 del 9999	9999/99999	N	1 2018
Totale:	943.000,00				



Impegni

Data	Tipo	Importo	
30/01/2017	IMPEGNO	€ 10.578,38	3 2018
07/09/2016	IMPEGNO	€ 50.117,60	3 2018
14/09/2018	IMPEGNO	€ 558.884,81	
31/05/2019	IMPEGNO	€ 16.800,00	
16/07/2019	IMPEGNO	€ 55.742,99	
Totale:		692.123,78	

Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note	
01/09/2017	PAGAMENTO	€ 10.578,38	Saldo	Saldo della validazione della progettazione definitiva ed esecutiva	3 2018
28/02/2017	PAGAMENTO	€ 15.035,28	Pagamento intermedio	acconto progettazione definitiva ed esecutiva	3 2018



20/02/2017	PAGAMENTO	€ 20.047,04	Pagamento intermedio	acconto progettazione definitiva ed esecutiva	3 2018
16/08/2017	PAGAMENTO	€ 5.011,76	Pagamento intermedio	acconto progettazione definitiva ed esecutiva	3 2018
07/05/2018	PAGAMENTO	€ 10.023,52	Saldo	Saldo progettazione definitiva ed esecutiva	3 2018
19/03/2020	PAGAMENTO	€ 118.896,87	Pagamento intermedio	Pagamento 5 SAL a ICG & GARANTOLA	
05/11/2019	PAGAMENTO	€ 121.713,95	Pagamento intermedio	PAGAMENTO 3 SAL A FAVORE ICG E GARANTOLA	
28/05/2019	PAGAMENTO	€ 112.325,80	Pagamento intermedio	SAL N. 1 DETERMINAZIO NE N. 1048 del 10.05.2019 - ICG GARANTOLA	
01/07/2019	PAGAMENTO	€ 3.528,00	Pagamento intermedio	ACCONTO DIREZIONE LAVORI E CSE - DETERMINAZIO NE 1224 DEL 31.05.2019	
02/09/2019	PAGAMENTO	€ 111.712,57	Pagamento intermedio	SAL N.2 - DETERMINAZIO NE 1577 DEL 22.07.2019 - ICG GARANTOLA	



02/08/2019	PAGAMENTO	€ 3.528,00	Pagamento intermedio	Acconto n. 2 CSE E DIREZIONE LAVORI - DETERMINAZIO NE 1560 DEL 19.07.2018 - SEVERINO MINOTTI
19/11/2019	PAGAMENTO	€ 116.174,04	Pagamento intermedio	DETERMIANZIO NE 2122 DEL 16.10.2019 - 4 SAL A FAVORE DI ICG E GARANTOLA
14/10/2019	PAGAMENTO	€ 3.528,00	Pagamento intermedio	LIQUIDAZIONE 3 ACCONTO DL CSE A FAVORE DI MINOTTI SEVERINO DETERMINAZIO NE 1929 DEL 20.09.2019
19/11/2019	PAGAMENTO	€ 3.528,00	Pagamento intermedio	ACCONTO PER CSE E DIREZIONE LAVORI A FAVORE DI SEVERINO MINOTTI DETERMINAZIO NE

Totale: 655.631,21



Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo	
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 571.728,39	1 2018
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 28.396,98	1 2018
Prevista	b.3 - per allacciamenti ai pubblici servizi	€ 6.000,00	1 2018
Prevista	b.4 - per imprevisti	€ 22.749,69	1 2018
Prevista	b.7 - per spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis	€ 58.000,00	1 2018
Prevista	b.8 - per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 20.000,00	1 2018
Prevista	b.10 - per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 4.000,00	1 2018
Prevista	b.11 - per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato	€ 28.000,00	1 2018
Prevista	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 86.354,94	1 2018
Prevista	Altro	€ 117.770,00	1 2018



Economie

Piano dei Costi

Anno riferimento	Importo realizzato	Importo da realizzare	
2017	€ 10.578,38		2 2018
2016	€ 50.117,60		2 2018
2019	€ 476.038,36		
2020	€ 118.896,87	€ 287.368,79	
Totale:	655.631,21	287.368,79	

Ribassi d'asta

CIG	Percentuale ribasso	Importo ribasso	
73555908E2	16.1%	€ 92048,27	3 2018
	Totale:	92.048,27	



Indicatori Core

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta	
73555908E2	Procedura Aperta	ASST OVEST MILANESE - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIAQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO N. 1 DEL VECCHIO OSPEDALE DI LEGNANO - SEDE DI VIA CANDIANI 2	€ 600.126,00	1 2018



Z7D1CE606D	ASST OVEST MILANESE - RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE VECCHIO OSPEDALE DI LEGNANO VIA CANDIANI 2 DA ADIBIRE A SERVIZI ED UFFICI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEFINITIVA ED ESECUTIVA	€ 0,00	1 2018
Z081F3DA27	ASST OVEST MILANESE - VERIFICA/VALIDAZION E PROGETTAZIONE DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL VECCHIO OSPEDALE DI LEGNANO	€ 0,00	1 2018

Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Step della procedura	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento step	Importo	Soggetto competente
Z7D1CE606D		07/09/2016	07/09/2016		50.117,60	1 2018
Z081F3DA27		30/01/2017	30/01/2017	0	10.578,38	1 2018



73555908E2	Acquisizione Offerte	27/03/2018	27/03/2018	0	600.126,00		3 2018
73555908E2	Aggiudicazione Definitiva	19/07/2018	19/07/2018	0	558.884,81	COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L. con sede in Mila	3 2018
73555908E2	Stipula Contratto	14/09/2018	14/09/2018	0	558.884,81	Costruzioni Edili Stradali Fognature SRL	4 2018

Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente	
Progettazione Esecutiva	07/09/2016	07/09/2016	19/05/2017	19/05/2017			1 2018
Esecuzione Lavori	01/10/2018	01/10/2018	28/05/2019				

Revoche/Rinunce



Sospensioni

Motivo	Data inizio	Data fine prevista	Data fine
Problematiche tecniche	08/03/2019	11/04/2019	11/04/2019

Stato Avanzamento Lavori

CIG	Descrizione	Data emissione	Importo
73555908E2	SAL N. 5	20/02/2020	€ 108.088,07
73555908E2	SAL N. 4	30/09/2019	€ 105.612,77
73555908E2	SAL N. 3	31/07/2019	€ 110.649,05
73555908E2	SAL N.2	15/06/2019	€ 101.556,89
73555908E2	SAL N.1	15/04/2019	€ 102.114,37