



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP: C66G19000010002

Informazioni generali

Titolo Progetto:

PRESIDIO OSPEDALIERO DI
MAGENTA - CORPO F*VIA AL
DONATORE DI SANGUE N.
50*PRESIDIO OSPEDALIERO DI
MAGENTA - ADEGUAMENTO
CORPO F ALLE NORMATIVE
ANTINCENDIO

Annotazioni:

Classificazioni comuni

Settore:

SanitÃ

**Tipo finanziamento/Spazi
Finanziari:**

-

Generatore entrate: N

Tipo intesa:

Lombardia

Legge obiettivo:

N



Strumento attuativo

Strumento attuativo:

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap
ITALIA	LOMBARDIA	MILANO	MAGENTA	

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Latitudine	Longitudine
8.88725280761719	45.464946600971466

Soggetti correlati ai progetti



Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Destinatario del finanziamento del progetto	Dr. Fulvio Edoardo Odinolfi
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Attuatore del progetto	Dr. Fulvio Edoardo Odinolfi
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Programmatore del progetto	Dr. Fulvio Edoardo Odinolfi

Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie
Regione	€ 542.971,02	ALTR n. 999999 del 9999	9999/99999	N
Totale:	542.971,02			

Impegni



Data	Tipo	Note	Importo
24/02/2021	IMPEGNO	Determinazione 458 del 24.02.2021	€ 519.943,89
24/02/2021	IMPEGNO		€ 23.027,13
Totale:			€ 542.971,02

Pagamenti

Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 472.676,26
Prevista	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 51.420,06
Prevista	b.8 - per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 18.874,70



Economie

Piano dei Costi

Anno riferimento
2021

Importo realizzato

Importo da realizzare

€ 542.971,02

Totale:

0,00

542.971,02

Ribassi d'asta

Indicatori Core



Indicatori Istanza

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente
------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	-------------------------	---------------------



Progettazione
Esecutiva

04/06/2019

31/12/2020

Mythos Srl -
Aosta

Revoche/Rinunce

Sospensioni

Stato Avanzamento Lavori
