



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP: C61B17000110003

Informazioni generali

Titolo Progetto: OSPEDALE DI MAGENTA - VIA AL DONATORE DI SANGUE,
50*VIA AL DONATORE DI SANGUE, 50*INTERVENTI
MIRATI ALLA
RAZIONALIZZAZIONE AREA
CHIRURGICA (BLOCCO OPE

Annotazioni:

Classificazioni comuni

Settore:	SanitÃ	Tipo finanziamento/Spazi Finanziari:	-
Generatore entrate:	N	Tipo intesa:	-
		Legge obiettivo:	N



Strumento attuativo

Strumento attuativo:

Non Applicabile

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap
ITALIA	LOMBARDIA	MILANO	MAGENTA	1 2018

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Latitudine	Longitudine
8.891887664794924	45.47117664275798

Soggetti correlati ai progetti



Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Destinatario del finanziamento del progetto	1 2018
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Attuatore del progetto	1 2018
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Programmatore del progetto	1 2018

Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie	
Regione	€ 12.805.000,00	ALTR n. 999999 del 9999	9999/99999	N	1 2018
Totale:	12.805.000,00				

Impegni



Data	Tipo	Importo	
15/12/2017	IMPEGNO	€ 70.926,32	2 2018
04/08/2017	IMPEGNO	€ 487.532,28	2 2018
19/12/2018	IMPEGNO	€ 49.713,64	4 2018
04/06/2019	IMPEGNO	€ 379.229,11	
20/03/2019	IMPEGNO	€ 164.130,21	
21/10/2019	IMPEGNO	€ 8.528.618,78	
Totale:		9.680.150,34	

Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note	
12/06/2018	PAGAMENTO	€ 146.259,67	Pagamento intermedio	PAGAMENTO SECONDO ACCONTO SOC. MYTHOS CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. E POLITECNICA SOC.COOP.	2 2018



14/05/2018	PAGAMENTO	€ 146.259,67	Pagamento intermedio	PAGAMENTO PRIMO ACCONTO SOC. MYTHOS CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. E POLITECNICA SOC.COOP.	2 2018
11/09/2018	PAGAMENTO	€ 70.926,32	Saldo	Rina Check SRL Determinazione n. 659/18 del 10.05.18	3 2018
28/05/2019	PAGAMENTO	€ 115.445,78	Pagamento intermedio	SAL N.1 determinazione n. 983 del 30.04.2019 - ADEGUAMENTO PER RMN	
18/06/2019	PAGAMENTO	€ 11.748,06	Anticipo	DETERMINAZIO NE 1241 DEL 4/06/2019 - DIREZIONE LAVORI E CSE ADEGUAMENTO RNM - RPA 1 ACCONTO	
03/07/2019	PAGAMENTO	€ 48.319,55	Saldo	DETERMINAZIO NE 1309 DEL 14/06/2019 - ITI LAVORI ADEGUAMENTO RMN E COMAC RNM SAL N.2	



14/03/2019	PAGAMENTO	€ 244.726,54	Saldo	DETERMINAZIONE 2238 DEL 19/12/2018 - SALDO PROGETTAZIONE DEF ESE RIDETERM PARCELLA - MYTHOS
------------	-----------	--------------	-------	---

Totale: 783.685,59

Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo	
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 9.512.992,70	1 2018
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 237.193,74	1 2018
Prevista	b.4 - per imprevisti	€ 50.000,09	1 2018
Prevista	b.7 - per spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis	€ 739.616,62	1 2018
Prevista	b.8 - per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 58.136,33	1 2018
Prevista	b.10 - per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 10.000,00	1 2018



Prevista	b.11 - per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato	€ 58.000,00	1 2018
Prevista	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 1.152.284,30	1 2018
Prevista	Altro	€ 986.776,22	1 2018

Economie

Piano dei Costi

Anno riferimento	Importo realizzato	Importo da realizzare	
2018	€ 363.445,66		4 2018
2019	€ 420.239,93		4 2018
2020	€ 465.989,78	€ 11.555.324,63	
Totale:	1.249.675,37	11.555.324,63	

Ribassi d'asta



CIG	Percentuale ribasso	Importo ribasso
768412655F	25.96%	€ 2626537.72
	Totale:	2.626.537,72

Indicatori Core

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta
-----	----------------	-------------	-----------------------



7760563B2C	Procedura Aperta	ASSEGNAZIONE SERVIZI ATTINENTI ALL' ARCHITETTURA E ALL' INGEGNERIA PER INCARICO DI D. L. E C.S.E. DEGLI INTERVENTI MIRATI ALLA RAZIONALIZZAZIONE AREA CHIRURGICA E AREA MATERNO INFANTILE OSPEDALE DI MAGENTA	€ 502.332,79	1 2019
70113626F4	Procedura Aperta	SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI MIRATI ALLA RAZIONALIZZAZIONE AREA CHIRURGICA E AREA MATERNO INFANTILE OSPEDALE DI MAGENTA	€ 592.059,71	1 2018



78472836C9	Procedura in Economia - Amministrazione diretta	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO RISONANZA MAGNETICA E LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE PIANO 0 CORPO F OSPEDALE DI MAGENTA	€ 149.209,29	
7217118A2C	Procedura Aperta	SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER LA VERIFICA - AI FINI DELLA VALIDAZIONE - DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER INTERVENTI MIRATI ALLA RAZIONALIZZAZIONE AREA CHIRURGICA E AREA MATERNO INFANTILE	€ 173.544,18	1 2018
768412655F	Procedura Aperta	INTERVENTI MIRATI ALLA RAZIONALIZZAZIONE AREA CHIRURGICA (BLOCCO OPERATORIO, RIANIMAZIONE ED UTIC) ED AREA MATERNO-INFANTILE (OSTETRICA E GINECOLOGIA) PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MAGENTA (MI)	€ 9.750.186,44	



Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Step della procedura	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento step	Importo	Soggetto competente	
7217118A2C	Aggiudicazione Definitiva	15/12/2017	15/12/2017		70.926,32	RINA CHECK SRL	1 2018
70113626F4	Aggiudicazione Definitiva	04/08/2017	04/08/2017	0	487.532,28	MYTHOS SCARL	1 2018
78472836C9	Individuazione Lavori in Economia	12/03/2019	12/03/2019	0	164.130,21	ITI Impresa Generale	
7760563B2C	Aggiudicazione Definitiva	04/06/2019	04/06/2019		379.229,11	MYTHOS SCARL	
768412655F	Aggiudicazione Definitiva	20/09/2019	20/09/2019	0	8.528.618,78	COMPAT SCARL (ROMA) - IMPRESA ESECUTRICE GRUPPO GE.DI SRL	

Iter procedurale del progetto



Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente	
Progettazione Esecutiva	04/08/2017	04/08/2017	13/03/2018	13/03/2018		MYTHOS CONSORZIO STABILE	1 2018

Revoche/Rinunce

Sospensioni

Stato Avanzamento Lavori

CIG	Descrizione	Data emissione	Importo
768412655F	SAL N.1	20/03/2020	€ 423.627,07